



Câmara Municipal de Porto Alegre

SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO


TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO


Prazo		Licitação	
Prazo contratual	Prorrogação	Modalidade	Número
30 dias		Pregão	2/2016
Ordem de Início	24/02/2017	Descrição da obra ou serviço	
Conclusão prevista	25/03/2017	Elaboração de projeto de sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica na Câmara Municipal de Porto Alegre	
Conclusão efetiva	24/05/2017		
Empresa	Agrosig Engenharia e Meio Ambiente EPP.		
Observações			

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezessete, o engenheiro fiscal, juntamente com os demais membros da comissão, abaixo assinados, tendo vistoriado o objeto deste **Termo de Recebimento Definitivo** e verificando que todos os serviços foram executados em perfeitas condições técnicas, declara recebida a sanção em epígrafe.

Porto Alegre, 25 de maio de 2017.

Membro da comissão


Eng. Wilson Cantes
CREA F.S.065/73 - Mat. 121244


Eng. Julio Maltz
CREA RS 70 11 - Mat. 168649